

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	이행도						추진율 (%)
	입기 내·외	유형 (단/중/장기)	기간		주체 (국가/시/자체)	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	
입기내	장기	2019~ 2022	자체	1,000			○				30%

□ 사업목표(이행목표)

- 지역 육아 여건 개선으로 젊은 세대들의 지역 이탈 방지 및 출산장려 효과 거양
- 여성의 사회참여 증진과 경제적 자립, 돌봄의 통합적 지원 및 일·가정 양립 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 신탄진 도시재생 뉴딜사업지구 내(신탄진동 100-1일원)
- 규 모 : 800㎡ 이상
- 내 용
 - 마더센터 : 북카페, 소모임 및 교육공간
 - 육아도서관·장난감도서관 : 육아도서 및 장난감 이용 등
 - 공동육아방 : 공동육아 품앗이, 육아 부담 해소 등 정보공유

□ 연차별 추진계획 및 일정

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	■																				
2			■																		
3					■																
4									■												
5							■														
6									■				■								

□ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

구분	소요 사업비(예산)/ 단위:백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	입기이후	
계	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	250	250	0	0	0	0	0	0
구비	250	250	0	0	0	0	0	0
특교	500	500	0	0	0	0	0	0

※ 신탄진 도시재생 뉴딜사업비 3,695백만원 별도

□ 추진실적

[그동안 주요 추진실적]

- 2018년도 제2회 추경 예산 반영 / 특별교부세 '18. 9. 19. 교부, 시비 '18. 12. 19. 교부
- 사업부지 확정 / 신탄진 도시재생 뉴딜사업 지구 4-2구역 내(공공청사용지 3)
- 사업기간 등 변경 승인(행정안전부, 2019.7.17.)
 - 신탄진 도시재생 뉴딜사업 및 도시개발구역 개발계획 변경 등에 따른 사업추진 지연으로 사업기간 및 사업위치 변경
- 건축(신축) 설계용역 착수(2019.11.25.) / 도시재생사업단-대전도시공사
- 인테리어 설계용역 착수(2019.12.16.)
- 건축 설계용역 보고회 개최(2020.3.25.)
- 타 자치단체 벤치마킹, 관련 전문가 및 지역여성 의견수렴, 설계 협의

[당분기 추진실적]

- 건축 및 인테리어 설계용역 협의

[이행상황]

구 분	추진율 (진도율)	평가 근거 또는 사유 기술	비고
합계	30%		비율(100%)
1 공모선정 및 예산반영	5%	예산 확보	5%
2 사업부지 협의	5%	부지 확정	5%
3 건축공사 설계용역	10%	건축 설계용역 추진중	20%
4 건축공사 추진	0%	2021. 1분기 착공 및 4분기 완공 예정	30%
5 인테리어 설계용역	10%	인테리어 설계용역 추진중	20%
6 인테리어공사추진 및 운영준비, 운영	0%	2021. 2분기 착공 및 4분기 완공 예정 2021. 1분기 운영 준비 및 4분기 개소 예정	20%

□ 문제점 및 대책 / 협력사항 등

- 뉴딜사업 관련부서와 지속적 협의를 통한 정상 추진 노력

□ 향후 추진계획

- 건축공사 착공 및 준공 / 2021년 하반기 준공(예정)
- 내부 설치(인테리어) 공사 추진 및 집기 비품 구입 / 2021년 하반기