

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	이행도						추진율 (%)
	입기 내·외	유형 (단/중/장기)	기간		주체 (국가/시/자체)	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	
입기내	장기	2019~ 2022	자체	1,951			○				35%

**□ 사업목표(이행목표)**

- 지역의 건강격차 해소 및 소생활권 중심의 건강관리서비스 기반 확충을 위한 건강생활지원센터 설치

**□ 사업개요**

- 남부권역 건강생활지원센터 설치(개보수)
  - 위치: 대덕구 동춘당로 187(법2동 행정복지센터 5층)
  - 설치면적: 490.65㎡(149평)
  - 설치기간: 2020. ~ 2021.
  - 설치방법: 건강생활지원센터 확충사업 국비지원 공모(개보수 및 장비 부문)
  - 행정구역: 비래동, 송촌동, 중리동, 법1동, 법2동
  - 소요예산: 523백만원(국비 171백만원, 시비 45백만원, 구비 307백만원)
  - ※ 개보수 소요예산(운영비 제외): 417백만원(국비 171백만원, 시비 45백만원, 구비 201백만원)
- 북부권역(신탄진권역) 건강생활지원센터 설치(신축)
  - 위치: 대덕구 석봉동 774번지
  - 설치면적: 825㎡(250평) / 신탄진권역복합문화커뮤니티센터 내 지상 1층
  - 설치방법: 건강생활지원센터 확충사업 국비지원 공모(신축)
  - 행정구역: 신탄진동, 석봉동, 덕암동, 목상동
  - 소요예산: 1,428백만원(국비 918백만원, 시비 230백만원, 구비 280백만원)

※ 국비지원: 신축(1,670천원/1㎡ 당 단가), 개보수(340천원/1㎡ 당 단가), 장비(최대 6천만원)  
 - 총 사업비 중 국비지원 2/3, 지방비 1/3 (국비지원 제외 항목은 지방비 확보)

**□ 연차별 추진계획 및 일정**

구분	2018	2019				2020				2021				2022				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	건강생활지원센터 설립 (남부권역)	[Progress bar showing implementation from Q3 2018 to Q4 2021]																
2	건강생활지원센터 설립 (북부권역)	[Progress bar showing implementation from Q3 2019 to Q4 2022]																

## □ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

구 분	소요 사업비(예산)/ 단위:백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기이후	
계	1,951		43	29	451	1,428	-	56
국 비	1,089	-	-	-	171	918	-	-
시 비	275	-	-	-	45	230	-	-
구 비	587	-	43	29	235	280	-	56

## □ 추진실적

[그동안 주요 추진실적]

### ■ 남부권역

- (2018. 12. 10.) 건강생활지원센터 우선개소(건강증진센터 기능 전환)
  - (2019. 10. 01.) 건강생활지원센터 남부권역 분리(조직개편)
- (2019. 11. 11.) 동 행정복지센터(중리동, 비래동, 법1동, 법2동) 간호직 공무원 파견
  - 찾아가는 보건복지서비스(대덕구 동네 돌봄 연계) 및 운동·영양 프로그램 등 운영
  - 돌봄 공백 해소 위한 코로나19 건강취약계층(대덕구형 동네 돌봄 대상자) 방문의료상담 실시
    - ※ 코로나19 방역지침에 따른 탄력적 사업 운영 및 코로나19 대응 업무 수행(2020. 2.~)
- (2020. 6. 19.) 「대전광역시 대덕구 지역건강협의체 구성 및 운영에 관한 조례」 제정
- (2020. 8. 27.) 2020년 지역사회 통합돌봄 시범사업(복지정책과 협업) 공모 선정/대전광역시
  - 사업비 18백만원(시비 13백만원, 구비 5백만원) 확보
- (2020. 9. 9.) 2021년 건강생활지원센터 확충사업(개보수 및 장비) 공모 선정/보건복지부
  - 사업비 257백만원(국비 171백만원, 시비 45백만원) 확보 / '21년 본예산 반영

### ■ 북부권역

- 2020년, 2021년 북부건강생활지원센터 확충(신축) 공모사업 미선정/보건복지부
  - 생활SOC 복합화 사업(신탄진권역 복합문화커뮤니티센터) 건강생활지원센터 공모
    - ※ 지역보건법 시행령 제11조에 근거, 공모사업 선정 제외

[당분기 추진실적]

### ■ 남부권역

- 2021년 남부건강생활지원센터 확충(개보수 및 장비 부문) 본예산 확보
  - 사업비 417백만원(국비 171백만원, 시비 45백만원, 구비 201백만원)
- 남부건강생활지원센터 설치 계획 수립 및 실시설계용역 감독공무원 지정
- 2020년 대전광역시 지역사회 통합 돌봄 시범사업 추진(복지정책과 협업)
  - 모바일 걷기앱 활용 건강커뮤니티 운영, 혈압계·혈당계 대여사업을 통한 만성질환 관리

## [이행상황]

구 분		추진율(진도율)	평가 근거 또는 사유 기술	비고
합계		35%		
1	건강생활 지원센터 설립 (남부권역)	60%	건강증진센터 기능전환하여 건강생활지원센터 우선 개소 후 운영 → '21년 보건복지부 국비지원 공모사업(개보수 및 장비) 선정되어 사업비(국비 171백만원, 시비 45백만원) 확보	공모선정 및 본예산 확보
2	건강생활 지원센터 설립 (북부권역)	10%	'20, '21년 생활SOC복합화사업(신탄진복합문화커뮤니티센터) 국비지원 공모사업 추진 : 건강생활지원센터 공모선정 제외 → '22년 보건복지부 국비지원 공모사업(신축) 재추진	공모사업 재응모 예정('21년)

### □ 문제점 및 대책 / 협력사항 등

- 지역보건법 시행령 제11조에 근거, 북부권역 건강생활지원센터 공모 선정에서 제외
  - 건강생활지원센터 확충 공모사업(보건복지부) 재응모(2021. 6월 중)
  - 연축지구 내 대덕구청사 건립 시 보건소 이전관련, 구체적인 증빙자료 추가 보완

### □ 향후 추진계획

#### ■ 남부권역

- 2021년 1월 ~ 4월: 기본설계 심의, 실시설계 및 인허가
- 2021년 5월 ~ 8월: 착공 및 준공
- 2021년 9월: 남부건강생활지원센터 정식개소

#### ■ 북부권역

- 2021년 6월: 2022년 건강생활지원센터 확충 공모사업(신축) 신청
- 2021년 9월 ~ 12월: 선정결과 통보 및 2022년 본예산 반영
- 2022년: 복합커뮤니티센터(북부건강생활지원센터) 준공

사업부서	건강	건강증진팀 (북부권역)	정미영	담당자	정미영	☎ 608-5471
	정책과	건강생활지원센터 (남부권역)	김정례	담당자	이가희	☎ 608-4472