

| | | |
|----------------|------------------------|---------------|
| 교육복지분야 | 권역별 어린이도서관 설치운영 | 추진부서 |
| 관리번호 42 | | 복합문화센터 |

| 구분 | 사업분류 | | | 총사업비 (백만원) | 이행도 | | | | | | 추진율 (%) |
|-----|-----------|----------------|----|---------------|-----------------|----|-------------|----------|----------|----|------------|
| | 입기 내·외 | 유형 (단/중/장기) | 기간 | | 주체 (국가/시/자체) | 완료 | 이행후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 보류 | |
| 입기내 | 중기 | 2019~ 2022 | 자체 | 2,590 | | | ○ | | | | 65% |

□ **사업목표(이행목표)**

- 민선7기 권역별 어린이도서관 4개소 조성

□ **사업개요**

- 사업목표 : 민선7기 권역별 어린이도서관 4개소 조성
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년)
- 사업비 : 25.9억원 / '19년 7.9억, '20년 6.6억, '21년 6.4억, '22년 5억
- 사업대상 : 문화기반시설이 상대적으로 열악한 지역 선정

□ **연차별 추진계획 및 일정**



| 구분 | 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 비고 |
|-----------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 권역별 어린이도서관 설치운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ **소요 사업비(예산) 및 재정현황**

| 구분 | 소요 사업비(예산)/ 단위:백만원 | | | | | | | 집행액 |
|----|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 입기이후 | |
| 계 | 2,590 | | 794 | 660 | 636 | 500 | | 1,324 |
| 국비 | 98 | | 98 | | | | | 98 |
| 시비 | 64 | | 64 | | | | | 64 |
| 구비 | 2,428 | | 632 | 660 | 636 | 500 | | 1,162 |

□ 추진실적

[그동안 주요 추진실적]

- ('18.10.) SOC 공모사업 신청 및 확정
- ('18.11.) 권역별 어린이도서관 조성 기본계획 수립
- ('19.10.) 목상동 어린이도서관 건립공사 착공
- ('20.03.) 꿈놀작은도서관 건립공사 준공검사 및 BF인증심사 추진
- ('20.05.) 꿈놀작은도서관 온라인 개관식 및 개관
- ('20.08.) 송촌동 (가칭)청소년작은도서관 조성 계획 수립
- ('20.08.) 대화동 작은도서관 조성을 위한 부지 매입 검토 보고
- ('20.09.) 공립 작은도서관 운영 방식 및 인력 채용 검토 보고
- ('20.09.) 송촌동 (가칭)청소년작은도서관 조성공사 실시설계용역 착수

[당분기 추진실적]

- ('20.10.) 송촌동 (가칭)청소년작은도서관 조성추진 자문단 위촉 및 운영 계획 수립
- ('20.10.) 대화동 작은도서관 조성 부지 매매 계약 체결
- ('20.11.) 송촌동 (가칭)청소년작은도서관 조성 공사 추진 계획 수립
- ('20.12.) 대화동 작은도서관 조성 부지 매입, 소유권 이전 및 등기 완료
- ('20.12.) 송촌꿈e룸작은도서관 조성 공사 준공 및 개관('21. 1월) 준비

[이행상황]

| 구 분 | 추진율(진도율) | 평가 근거 또는 사유 기술 | 비고 | |
|-----|-------------------|---------------------------|--|----------|
| 합계 | 65% | · 4개소 중 1개소 완료 및 3개소 추진 중 | | |
| 1 | 꿈놀작은도서관 | 100% | · '20.5. 꿈놀작은도서관 개관 및 운영 중 | |
| 2 | 송촌동 (가칭) 청소년작은도서관 | 90% | · '20.12. 공사 완료, '21. 1. 개관 예정 | |
| 3 | 대화동 작은도서관 | 40% | · '20. 12. 작은도서관 조성 부지 매입 완료 · '21. 대화동 도시재생 사업 연계, 도서관 건립 또는 공모를 통한 사업 추진 노력 | |
| 4 | 회덕동(중리동 변경) 작은도서관 | 30% | · 회덕동권역 푸드건강문화센터(복합화시설) 사업계획 변경에 따라 중리근린공원 내 복합문화센터 준공 후 작은도서관 설치 예정 | 2023년 준공 |

□ 문제점 및 대책 / 협력사항 등

- 『권역별 어린이도서관』 4개소 조성 목표 달성을 위한 예산 확보 필요
- 문체부 또는 기업, 민간단체 지원 사업 공모를 통한 사업 추진 노력

□ 향후 추진계획

- '21년 1월 중 송촌꿈e룸작은도서관 개관 및 운영
- 예산 확보 또는 공모 선정을 통한 대화동 작은도서관 건립
- 회덕동권역 푸드건강문화센터 건립 계획 변경에 따라 중리근린공원 복합문화센터 준공 후 작은도서관 설치 예정