

|                 |                                     |              |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>도시환경분야</b>   | <b>우리마을 우리가 지키는<br/>'범죄예방 안전마을'</b> | <b>추진부서</b>  |
| <b>관리번호43-2</b> |                                     | <b>여성가족과</b> |

| 구분        | 사업분류           |      |                 | 총<br>사업비<br>(백만원) | 이행도 |             |          |          |    |    | 추진율<br>(%) |
|-----------|----------------|------|-----------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------|----|----|------------|
|           | 유형<br>(단/중/장기) | 기간   | 주체<br>(국가/시/자체) |                   | 완료  | 이행후<br>계속추진 | 정상<br>추진 | 일부<br>추진 | 보류 | 폐기 |            |
| 임기<br>내·외 |                |      |                 |                   |     |             |          |          |    |    |            |
| 임기내       | 단기             | 2018 | 자체              | 7                 |     | ○           |          |          |    |    | 100        |

□ **사업목표(이행목표)**

- 범죄예방과 여성 안심 귀가 환경 조성을 통한 안전한 도시 구축
- 사회적 약자가 안전한 대덕구 이미지 제고

□ **사업개요**

○ **안심거울길 조성**

- 목 표 : 여성 및 취약계층이 안심할 수 있는 셉테드 기법 활용 생활환경 조성
- 위 치 : 한남로 17번길, 17번안길 일대(오정동 대학가 인근 원룸주택 골목길)
- 내 용 : 전신주 안심거울 설치, 안심거울길 알림표지판 설치, 공동주택 현관 출입문 거울시트 부착
- 방 법 : 대덕구-대덕경찰서 업무 협약, 한국전력 전신주 사용 협조
- 추진기간 : 2018. 8. ~ 12.

**2. 여성안심지킴이집 설치**

- 목 표 : 관내 편의점에 비상벨을 설치하여 위기상황 발생시, 경찰출동 신고 및 안심귀가 시스템 작동 지원
- 대 상 : 53개소 관내 신청 희망 편의점
- 내 용 : 비상벨, 지킴이집 현판 설치, 작동법 교육, 홍보
- 방 법 : 대덕구-대덕경찰서 업무 협약
- 추진기간 : 2018. 9. ~ 11.

□ **연차별 추진계획 및 일정**

| 구분 | 2018                      |   | 2019 |   |   |   | 2020 |   |   |   | 2021 |   |   |   | 2022 |   |   |   | 비고 |
|----|---------------------------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----|
|    | 3                         | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |    |
| 1  | 여성안심거울길 조성 및<br>안심지킴이집 설치 |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |    |

□ **추진실적**

[그동안 주요 추진실적]

○ **일정별 추진실적**

| 일 자                    | 추진사항           | 세 부 내 용                              |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 2018. 8. 6.            | 설치 계획 수립       | 안심지킴이집 및 거울길 설치 계획                   |
| 2018. 8. 3.            | 안심지킴이집 모니터링    | 비상벨 오작동 건 관할경찰서 유지관리 요청 (안심벨 오작동 3건) |
| 2018. 9. 20.           | 업무협약 체결        | 여성안심사업 업무협약 체결 (구, 대덕경찰서)            |
| 2018. 9. ~ 10.         | 여성안심지킴이집 신청접수  | 대덕경찰서 신청 접수                          |
| 2018. 10. ~ 11.        | 여성안심거울길 대상지 검토 | 대덕경찰서 추천 및 건축과, 여성가족과 협의             |
| 2018. 11. 8. ~ 11. 14. | 여성안심지킴이집 설치 완료 | 18개 관내 편의점                           |
| 2018. 11. ~ 12.        | 전신주 사용 협조      | 한국전력공사 검토 승인                         |
| 2018. 12. 19.          | 안심거울길 조성 완료    | 안심거울 11개, 안심표지판 10개, 공통현관 거울시트 23개소  |
| 2018. 12. 19. ~ 현재     | 거울길 시설물 관리     | 건축과 이관                               |

○ **주민소통 실적**

| 일 자                 | 구 분     | 세 부 내 용                     |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| 2018. 12. 26. ~ 27. | 언론보도    | 오정동 대학가 여성안심거울길 조성          |
| 2018. 11. 16.       | 홈페이지 게시 | 대덕구 여성안심지킴이집 현황 게시(누적 53개소) |

[이행상황]

| 구 분 | 추진율(진도율)               | 평가 근거 또는 사유 기술 | 비고       |      |
|-----|------------------------|----------------|----------|------|
| 합 계 | 100%                   |                | 비율(100%) |      |
| 1   | 여성안심거울길 조성 및 안심지킴이집 설치 | 100%           | · 사업완료   | 100% |

□ **[완료사업] 추진성과**

- 안심거울 11개, 안심표지판 10개 설치완료 및 공동주택 23개소 거울시트 부착완료
- 여성안심지킴이집 53개소 설치 완료
- 여성 대상 범죄 예방 및 대처 기능 강화를 통한 안심 귀가 환경 조성



안심거울길

여성안전지킴이집

□ **향후 추진계획**

- 여성안심지킴이집 지속 모니터링 및 관리
  - 비상벨 작동 오류 등 조치사항, 편의점 직원 숙지 여부