



## □ 추진실적

### [그동안 주요 추진실적]

- 소규모 마을정원 가꾸기 및 일자리 운영
  - 2018. ~ : 마을가꾸기용 조경수 및 꽃묘 구입(수목 8천본, 꽃묘 20천본)
  - 2018. 12.~ : 공원화장실 청소 인력모집 및 운영(실버일자리40명/년)
  - 2018. 7.~ : 1단체1공원가꾸기 / 145개단체 협약체결(89개소/ 865회, 17,326명 참여)
- 생활권 내 도시숲 조성: 싹지공원(2), 마을마당, 녹지광장 정비 완료(4개소)
- 어린이공원 리모델링
  - 2019. 2. ~ 12.: 5개소(학대이,봉촌,신탄,송촌,범새골) 재조성 완료
  - 2019. 2. ~ 9.: 생태체험공간 2개소(새터, 등마루) 조성 완료
  - 2020. 1. ~ 9.: 새로운 어린이공원 조성(원비래) 공원조성계획 변경, 공사 착공
- 산업단지 내 미세먼지 저감숲 조성
  - 2019. 2. ~ 12.: 설계용역 추진, 산·학·관 업무협약 체결, 조성 완료(대덕산업단지)
  - 2020. 1. ~ 9.: 실시설계 용역 완료, 착공 및 일시정지

### [당분기 추진실적]

- 소규모마을정원 가꾸기: ① 공원화장실 청소 실버일자리 운영(42명)  
② 1단체1공원가꾸기(공원청소, 코로나-19방역 작업 / 38회, 1,208명 참여)
- 어린이공원 리모델링: 공사 추진 및 완료(원비래어린이공원)
- 미세먼지 저감숲 조성: 공사일시 정지 해제 및 공사 재착공
  - 2020. 9. ~ 12.: 공사 재착공 및 조성 완료(대전산업단지)
  - 2020. 11. ~ 12.: 2021년 미세먼지 차단숲 조성 실시설계용역 추진

### [이행상황]

구 분		추진율(진도율)	평가 근거 또는 사유 기술	비고
합계		100%		
1	소규모 마을정원 가꾸기 및 일자리 창출	25%	실적/목표(35천본/40천본)	
2	생활권 내 도시숲 조성	25%	조성개소/계획개소(4개소/8개소)	
3	어린이공원 리모델링	25%	조성개소/계획개소(8개소/8개소)	
4	미세먼지 차단숲 조성	25%	조성면적/계획면적(4.0ha/5.0ha)	

## □ 향후 추진계획

- 2021. 1. ~ 6.: 싹지공원, 어린이공원 리모델링, 미세먼지 차단숲 추진 등
- 2021. 1. ~ 12.: 소규모 마을정 정원가꾸기 및 일자리 운영
- 2021. 6. ~ 12.: 사업비 확보 및 주민참여 도시녹화운동 전개

사업부서	공원녹지과	녹지팀장	김영락	담당자	이호연	☎ 608-5123
		공원팀장	김태완		도혜진	☎ 608-5132