

□ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

| 구 분 | 소요 사업비(예산)/ 단위:백만원 | | | | | | | 집행액 |
|-----|--------------------|------|------|-------|--------|--------|------|-------|
| | 계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기이후 | |
| 계 | 33,134 | | | 8,741 | 12,696 | 11,697 | | 1,283 |
| 국 비 | 8,568 | | | 2,756 | 3,056 | 2,756 | | 721 |
| 시 비 | 3,079 | | | 1,223 | 1,078 | 778 | | 255 |
| 구 비 | 21,487 | | | 4,762 | 8,562 | 8,163 | | 307 |

□ 관련조례

- 해당사항 없음

□ 추진내용

[그동안 주요 추진실적]

- 생활SOC 복합화 사업 최종 선정 / 2019. 10.
- 지방 중앙재정투자심사 통과(조건부 승인) / 2019. 12.
- 2020년 제1차 건축위원회 심의·의결 / 2020. 2.
- 설계공모 공고 / 2020. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 착수 / 2020. 7.
- 교통영향평가용역 계약 착수 / 2020. 9.
- 공유재산 관리계획 변경 승인 / 2020. 10.
- 지구단위계획 용도 변경 / 2020.10
- 교통영향평가 용역 완료 / 2021. 3
- 멥꽂이 포획·이주 용역 착수 / 2021. 3
- 설계경제성 검토 / 2021.03, 설계안전성 검토 2021. 4

[당분기 추진실적]

- 건설기술심의 / 2021. 6.
- 기본 및 실시설계 완료 / 2021.6

□ 향후계획

- 공사 계약심사 / 2021. 8.
- 야생생물 ‘멥꽂이’ 보호 조치 완료 / 2021. 9.
- 공사 착공 및 준공 / 2021. 10. ~ 2023. 10.