

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	이행도						추진율 (%)
	임기 내·외	유형 (단/중/장기)	기간		주체 (국가/시장체)	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	
임기내	장기	2018~ 2022	자체	1,000			○				50

□ 추진배경(사업목표)

- 지역 육아 여건 개선으로 젊은 세대들의 지역 이탈 방지 및 출산장려 효과 거양
- 여성의 사회참여 증진과 경제적 자립, 돌봄의 통합적 지원 및 일·가정 양립 지원

□ 사업개요

- 위치 : 신탄진 도시재생 뉴딜사업지구 내(신탄진동 100-1일원)
- 규모 : 부지면적 913㎡, 연면적 1,416㎡, 지상 4층
 - ※ 1 ~ 3층 : 육아복합마더센터, 4층 : 다함께돌봄센터
- 내용 : 마더센터(커뮤니티 및 교육공간), 육아도서관·장난감도서관, 공동육아방 등
- 사업비 : 1,000백만원
- 추진방법 : 신탄진 도시재생 뉴딜사업 연계 추진 ※뉴딜사업비 : 3,695백만원

□ 연차별 추진계획 및 일정

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	■																			
2			■																	
3					■															
4									■											
5							■													
6											■									

□ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

구분	소요 사업비(예산) / 단위:백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기이후	
계	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	250	0	0	250	0	0	0	0
구비	250	0	0	250	0	0	0	0
특교	500	0	0	500	0	0	0	0

□ 관련조례

- 육아복합마더센터 설치 및 운영에 관한 조례 제정 예정(2021.11.)

□ 추진내용

- 저출산 대응 공모사업 선정 및 예산 확보(2018년도 제2회 추경예산 반영)
 - 특별교부세 '18.9.19.교부, 시비'18.12.19. 교부
- 사업부지 확정 / 도시재생사업단
 - 신탄진 도시재생 뉴딜사업 지구 4-2구역 내(공공청사용지 3)
- 사업기간 등 변경 승인(행정안전부, 2019.7.17.)
 - 신탄진 도시재생 뉴딜사업 및 도시개발구역 개발계획 변경 등 사업부지 확정에 따른 지연으로 사업기간 연장 및 사업위치(부지면적) 변경
- 건축(신축) 설계용역 착수(2019.11.25.) / 도시재생사업단-대전도시공사
- 인테리어 설계용역 착수(2019.12.16.) / 도시재생사업단
- 건축 기본설계용역 보고회 개최(2020.3.25.)
- 건축(신축) 설계용역 완료(2021.2.24.) / 도시재생사업단-대전도시공사
- 건축 설계용역 일상감사·계약심사 완료 후 공사 발주·착공(2021. 5.)

□ 향후계획

- 인테리어 설계용역 수정 완료(2021. 7.)
- 시설 운영 기본계획 수립 및 조례 제정(2021. 11.)
- 인테리어 공사 발주·착공(2021. 11.)
- 건축공사 준공(2022. 3.)
- 내부 설치(인테리어) 공사 준공 및 집기 비품 구입(2022. 3.)