

<b>교육복지분야 관리번호 41</b>	<b>건강 100세 시대 건강생활지원센터 설립</b>	<b>추진부서 건강정책과</b>
---------------------------	-------------------------------	-----------------------

구분	사업분류			총사업비 (백만원)	이행도						추진율 (%)
	입기 내·외	유형 (단/중/장기)	기간		주체 (국가/시/자체)	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	
입기내	장기	2019~ 2022	자체	823			○				40%

**□ 추진배경(사업목표)**

- 지역의 건강격차 해소 및 소생활권 중심의 건강관리서비스 기반 확충을 위한 건강생활지원센터 설립

**□ 사업개요**

	남부권역 건강생활지원센터	북부권역 건강생활지원센터
<b>개소시기</b>	2021년 9월	2023년 상반기 ※ 21년 9월 착공 → 23년 5월 준공 예정
<b>위 치</b>	대덕구 동춘당로 187 (법2동 행정복지센터 5층)	대덕구 석봉동 774번지 (신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 1층)
<b>설치면적</b>	490.65㎡(149평)	825㎡(250평)
<b>행정구역</b>	비래동, 송촌동, 중리동, 법1동, 법2동	신탄진동, 석봉동, 덕암동, 목상동
<b>재 원 확보방안</b>	2021년 건강생활지원센터 확충 국비지원 공모사업 (개보수 및 장비 부문) 선정	대전시 지역균형발전기금(신축) 선정 /공공청사과 협업 2023년 건강생활지원센터 확충 국비지원 공모사업(장비 부문) 응모예정
<b>소요예산</b>	417백만원(국비 171백만원, 시비 45백만원, 구비 201백만원)	160백만원(국비 60백만원, 시비 15백만원, 구비 85백만원)
<p><b>■ 중부권역 건강생활지원센터</b> (도시재생사업단 협업)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 및 규모: 읍내동 545번지 일원 107필지(효자지구 남쪽) / 500㎡(151평)</li> <li>- 행정구역: 오정동, 대화동, 회덕동</li> <li>- 재원 확보방안: 주거재생 혁신지구 선도사업 생활SOC 시설 내 설치(신축) 건의/ 국토교통부 건강생활지원센터 확충 공모사업(장비) 응모/ 보건복지부</li> <li>- 소요예산: 140백만원(국비 60백만원, 시비 15백만원, 구비 65백만원)</li> </ul>		

**□ 연차별 추진계획 및 일정**

구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	남부권역		■				■				■								
2	북부권역		■				■				■				■				
3	중부권역		■				■				■				■				

## □ 소요 사업비(예산) 및 재정현황

구 분	소요 사업비(예산)/ 단위:백만원							집행액
	계	2018	2019	2020	2021	2022	*임기이후	
계	823	-	43	29	451	-	300	56
국 비	291	-	-	-	171	-	120	-
시 비	75	-	-	-	45	-	30	-
구 비	457	-	43	29	235	-	150	56
민 간		-	-	-	-	-	-	

※   2018년~2021년 예산: 남부권역 / \*임기이후 예산: 북부권역

## □ 관련조례

- 대전광역시 대덕구 행정기구 설치 조례 제8조(설치)

## □ 추진내용

### ■ 남부권역

- (2018. 12. 10.) 건강생활지원센터 우선개소(건강증진센터 기능 전환)
- (2019. 10. 01.) 건강생활지원센터 남부권역 분리(조직개편)
- (2019. 11. 11.) 동 행정복지센터(중리동, 비래동, 범1동, 범2동) 간호직 공무원 파견
- (2020. 6. 19.) 건강생활지원센터 지역건강협의체 운영을 위한 조례 제정
- (2020. 9. 9.) 2021년 건강생활지원센터 확충사업(개보수 및 장비) 공모 선정 / 보건복지부
- (2020. 12. 22.) 건강생활지원센터 설치·운영계획 수립
- (2021. 1. 14.) 남부건강생활지원센터 설치사업 비대면 주민설명회 실시
- (2021. 1. 15.) 남부건강생활지원센터 조성사업 기본·실시설계 용역 계약
- (2021. 3. 24.) 기본·실시설계 완료
- (2021. 5. 3.) 임시 사무실 이전(동 건물 3층 치매안심센터)
- (2021. 5. 12.) 공사 착공(건축·설비/전기/통신/소방)
- (2021. 6. 17.) 공사 일시정지 / ※사유: 설계변경사항에 대한 보건복지부의 승인 절차 이행
- (2021. 6. 24.) 변경 계약 체결(건축·설비분야) / 설계변경사항 반영
- (2021. 7. 2.) 공사 일시정지 해제

### ■ 북부권역

- 2020년, 2021년 건강생활지원센터 확충(신축) 공모사업 미선정/보건복지부  
- 사유 : 설치장소(신탄진권역 복합커뮤니티센터)와 보건소가 행정구역 상 석봉동 소재로 동일한 곳에 위치

※ 지역보건법 시행령 제11조(건강생활지원센터의 설치)

건강생활지원센터는 읍·면·동(보건소가 설치된 읍·면·동은 제외한다)마다 1개씩 설치할 수 있다

- (2021. 4.) 대전시 지역균형발전기금 선정(시비 10억원)/공공청사과 협업

■ 중부권역

- (2021. 4.) 읍내동 주거재생 혁신지구 선도사업 생활SOC 시설 내 설립 건의/국토교통부
- (2021. 5.) 후보지로 선정
- (2021. 6.) 생활SOC 내 주민건강센터 설치 결정 및 추진계획 수립/도시재생사업단 협업

□ **향후계획**

■ 남부권역

- (2021. 7. 15.) 공사 준공
- (2021. 7. 29.) 준공 검사 실시
- (2021. 7. ~ 8.) 사업별 장비, 집기류 등 물품 구입 일상감사 및 계약심사  
발주 및 납품 후 현장 설치
- (2021. 8.) 사무실 이전, 통신공사(유선 및 PC 설치)
- (2021. 9.) 남부건강생활지원센터 개소식 실시

■ 북부권역

- (2022. 6.) 2023년 건강생활지원센터 확충 공모사업(장비) 응모 / 보건복지부  
- 구청사 및 보건소 연속지구 이전 진행상황에 대한 증빙 보완 제출
- (2022. 9. ~ 12.) 선정결과 통보 및 2023년 본예산 반영
- (2023. 상반기.) 북부건강생활지원센터(신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 1층) 준공 및 개소

■ 중부권역

- (2021. 12.) 주거재생 혁신지구 계획 승인 발표 / 국토교통부
- (2022. 3.) 시행계획 인가(시) 및 사업 추진
- 사업 추진 일정에 따른 건강생활지원센터 확충 공모사업(장비) 응모 / 보건복지부

사업부서	건강정책과	건강증진팀장 (북부권역)	정미영	담당자	김은혜	☎ 608-5472
		건강생활 지원센터팀장 (남부권역)	김정례	담당자	이가희	☎ 608-4473