

구분 임기 내·외	사업분류			총 사업비 (백만원)	추진상황					추진율 (%)	
	유형 (단/중/장기)	기간	주체 (국가/시장체)		완료		정상	미흡	보류		폐기
					종료	지속					
내	중기	4년	자체	1,397		○	○				10

□ 사업목표

○ 민선7기 권역별 어린이도서관 4개소 조성

- 신탄진·석봉·덕암·목상 / 오정·대화 / 회덕 / 비래·송촌·중리·법1·법2

□ 추진계획

□ 사업개요

○ 사업목표 : 민선7기 권역별 어린이도서관 4개소 조성

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사업비 : 13.97억원 / '19년 4.97억, '20년 3억, '21년 3억, '22년 3억

○ 사업대상 : 4개 권역별 문화기반시설이 상대적으로 적은 지역 선정

□ 연차별 추진계획 및 일정



구분	2018		2019		2020		2021		2022		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
권역별 어린이도서관설치운영											

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
권역별 어린이도서관 설치운영	어린이 도서관 개소수	개소	4	-	1	1	1	1
					1차년도	2차년도	3차년도	4차년도

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

(2019년 3월말 현재)

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
권역별 어린이도서관 설치운영	10	어린이도서관 개소수	개소	4	0	10	1차년도 '19.10월 개관예정
					총 이행률(%)	10	

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2018년 10월	(1차년도) 어린이도서관 건립	SCO 공모사업 신청 및 확정
2018년 11월	(1차년도) 어린이도서관 건립	권역별 어린이 도서관 조성계획 수립
2018년 12월	(1차년도) 어린이도서관 건립	어린이 도서관 조성시 선정 등
2019년 1월	(1차년도) 어린이도서관 건립	어린이 도서관 조성부지 매입계획 수립
2019년 1월	(1차년도) 어린이도서관 건립	감정평가 및 공유재산 심의위원회 심의
2019년 3월	(1차년도) 어린이도서관 건립	어린이도서관 부지매매계약 및 소유권 이전등
2019년 4월	(1차년도) 어린이도서관 건립	(가칭) 목상동 어린이 도서관 건립계획 수립

○ 주민소통 실적

일자	구분	세부내용
2019-01-15	연두방문	대화동 연두 방문 시 도서관 설치 요청 등 건의사항 답변
2019-02-15	간담회	동부1지구 초등학교 운영위원장 간담회 건의사항 답변

□ 향후계획

- (가칭) 목상동 어린이도서관 설계용역 발주 (' 19.04)
- (가칭) 목상동 어린이도서관 건립 자문단 구성 및 운영(' 19.04~10)
- (가칭) 목상동 어린이도서관 건립 관련 초등학생 설문조사 추진(' 19.04)
- (가칭) 목상동 어린이도서관 신축입찰 공고 및 공사착공(' 19.06)
- (가칭) 목상동 어린이도서관 자원봉사자 모집 및 교육(' 19.06)
- (가칭) 목상동 서가 등 집기 및 물품 구입(~' 19.09)
- (가칭) 목상동 어린이 도서관 준공(~' 19.09)

- (가칭) 목상동 어린이 도서관 개관(~' 19.10)
- (2차년도) 어린이도서관 조성지 선정 및 공모사업 신청 등(~' 19.12)

□ 협력사항

□ 중앙정부·대전시 등 협력사항(제도, 재정, 권한)

- 권역별 어린이 도서관 조성으로 지역 간 문화격차를 해소할 수 있도록 지속적인 국비 지원 (생활 SOC사업등)
- 어린이 공원 내에 어린이 도서관 등 조성할 수 있도록 법 개정
- 도서관 조성 후 전문적이고 지속적인 운영을 위한 전문 인력 채용에 대한 인건비 지원

□ 기대효과

- 지역간 문화 격차 해소 및 지역민의 평등한 지식정보 접근기회 제공
- 마을공동체 중심의 주민밀착형 도서관 조성으로 생활문화 향유기회 확대
- 지역주민의 소통과 화합의 공간인 마을 커뮤니티 생산 공간 역할 담당