

공약달성 확인지표

| 구 분 | 단위 | 목표 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 입기 후 | 비고 |
|----------------|----|----|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|------|----|
| | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | |
| 활성화계획 수립(공모선정) | 건 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

추진실적 (23. 12월말 현재)

| | |
|----------|--|
| 그간 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ ('22. 4.) 활성화계획 수립 용역 발주 ○ ('22. 8.~'23. 6.) 국토부 사전컨설팅, 지역기업·대학과 지속 업무협의 ○ ('23. 6.) 우리동네살리기 유형으로 변경 추진 ○ ('23. 7.) 사업구역 재설정에 따른 기초·현황 조사 실시 ○ ('23. 8.) 신규사업 발굴을 위한 주민협의체 워크숍 실시(2회) ○ ('23. 9.) 시설부지 확보를 위한 市도시공원과 등 관련부서 방문 협의 |
|----------|--|

| | |
|-------------|--|
| 이번 분기 추진 실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ ('23.10.) 활성화계획 수립용역 계약변경(기간연장 등) ○ ('23.11.) 세부사업(집수리) 추진을 위한 사업의향서 구역내 전수조사 ○ ('23.12.) HUG 및 전문교수 자문, 도시재생 행정협의회 개최 |
|-------------|--|



'23.12.05. HUG 자문



'23.12.07. 전문교수 자문



'23.12.26. 도시재생 행정협의회 개최

문제점 및 대책

- (문 제 점) '23년 6월 HUG 도시재생지원기구 사전컨설팅·전문교수 자문 결과, 기존 활성화계획(안)으로는 공모선정 어려움
- (대책방안) 사업유형을 변경(특화재생⇒우리동네살리기)하여 활성화계획(안) 수정·보완, 2024년 국토부 공모 선정을 목표로 사전절차 이행

향후 계획

- ('24. 1.~3.) 공청회, 區 의회 의견청취 등 행정절차 이행
- ('24. 4.) 2024년 상반기 도시재생 공모사업 응모