| 관리번호 1-2 | 공영주차장 확충 |
|---|---|

| 주관부서 | 교통과 | 주차시설팀장 김관수 ☎ 608-5291 | 담당자 정희찬 ☎ 608-5292 |
|---|---|---|---|

| 사업구분 | | | | | 총사업비 (백만원) | 이행도 | | | | | | 이행율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완료시기 | 사업기간 | 사업주체 (국가/市/자체) | 신규 여부 | 국책 사업 | | 완료 | 이행후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 보류 | 폐기 | |
| 임기내 | 22~26년 | 자체 | 신규 | × | 3,000 | | | ○ | | | | 15 |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | | | 해당 없음 ( √ ) / 도움 필요 제도( ) 재정( ) 권한( ) | | | | | | | |

## ☐ 사업현황 및 정책목표

○ 주거 밀집 지역 등 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성

## ☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

○ 사업내용 : 주거 밀집 지역 등 주차장 공급이 부족한 지역을 주차장 수급 실태조사 용역을 통해 선정된 우선순위에 따라 합리적으로 주차장 조성 및 지원 추진

## ☐ 연차별 로드맵

| 구 분 | | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 임기후 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위사업 | 세부추진 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 26년 하반기 | | 27년 이후 | |
| 공영주차장 확충 | 기본 및 실시설계 용역 | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 공사추진 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| | 시비보조금 정산 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |

## ☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합 계 (총사업비) | 임 기 내 | | | | | | 임 기 후 | 확 보 액 (예산편성액) | 집 행 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | | | |
| **계** | **3,000** | **3,000** | **0** | **3,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,000** | **0** |
| **국 비** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **시 비** | **1,500** | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| **구 비** | **1,500** | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| **기타(민자)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## ❑ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표·실적 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공영주차장 조 성 | 개소 | 목표 | 1 | - | - | - | 1 | - | 정상추진 |
| | | 실적 | - | - | - | - | - | - | |

## ❑ 추진실적

| | |
|---|---|
| 그간 추진 실적 | ○ 기본 및 실시설계용역 착수(‘23.04.20.)<br>○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 착수(‘23.06.07.)<br>○ 주민설명회 개최(‘23.07.05.)<br>○ 대덕구 경관심의 결과 알림(區 건축과)(‘23.10.11.)<br>○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 입안 요청(市 도시계획과)(‘23.08.14.)<br>○ 사업비 변경 계획 수립 / (당초) 30억 → (변경) 43억 (‘23.11.06.)<br>○ 특정공법 선정 위원회 개최 및 공법 선정 / 토닉스틸(주)(‘23.11.29.)<br>○ 경관 심의 결과 알림(원안가결) (‘23.10.11.)<br>○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청(‘23.10.18.)<br>○ 사업비 변경 계획 수립 / (당초) 30억 → (변경) 43억(‘23.11.06.)<br>○ 특정공법 선정위원회 구성 및 공법 선정(‘23.11.06.~11.29.) |
| 이번 분기 추진 실적 | ○ 실시계획인가 및 계약심사 등 행정절차 준비 |

대 전 광 역 시

수신 대전광역시대덕구청장(교통과장)
(경유)
제목 2024년 제1회 도시계획 · 건축공동위원회 심의결과 알림

1. 관련근거
가. 대덕구 교통과-93559호(2023. 12. 12.) / 도시·건축공동위 심의도서 제출
나. 도시계획과-1868호(2024. 2. 20.) / 도시·건축공동위 개최 알림

2. 제1회 도시계획·건축공동위원회(제1호 안건, 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)(안)) 심의 결과를 붙임과 같이 알려드리니, 검고사항에 대하여 실시계획인가(착공) 시 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 2024년도 제1회 도시계획·건축공동위원회 심의결과(제1호 안건) 1부. 끝.

대 전 광 역 시 장



대전광역시 고시 제2024 - 67호

**대전 도시관리계획(중리1지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시**

1. 대덕구 중리동 363-23번지(중리1지구단위계획구역)의 공영주차장 입체화 사업계획에 따라 중리1지구 지구단위계획의 건축물의 건폐율 및 용적률 계획을 변경하여 주민생활 교통 편익을 증대하고 누락된 기고시 사항(가구 및 획지계획, 주차장, 공원)을 반영하기 위하여,

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조의 규정에 따라 도시관리계획(중리1지구 지구단위계획)을 결정(변경)하고, 같은 법 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 작성·고시합니다.

3. 관계도서는 대전광역시청 도시계획과(042-270-6242), 대전광역시 대덕구청 도시계획과 (042-270-8867)에 비치하여 이해관계인 및 일반인 등에게 보입니다.

2024년 3월 12일

대 전 광 역 시 장



준 공 신 고 서

공학원정유
일 자 2024. 3. 26.
확 인 [illegible]

용 역 명 : 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)용역
계 약 금 액 : 금 이천일백오십만원정 (₩ 21,500,000)
계 약 년 월 일 : 2023년 05월 31일
착 수 년 월 일 : 2023년 06월 07일
준공예정년월일 : 2024년 04월 20일
준 공 년 월 일 : 2024년 3월 26일

위와 같이 용료하였기에 준공신고서를 제출합니다.

2024년 3월 26일

대전광역시 서구 문정로20, 6층(탄방동,동아빌딩)
주 식 회 사 동 양 이 엔 지
대 표 이 사 김 선

대전광역시 대덕구 분임재무관 귀하

| 도시계획·건축공동위원회 심의결과 알림 | 市 고시 제2024-67호('24.03.12.) | 중리1지구 도시관리계획 (지구단위계획)결정(변경) 용역 준공 |
|---|---|---|

## ❑ 향후 계획

○ ‘24. 04. ~ 05. : 실시계획인가 및 계약심사·일상감사 등 행정절차 추진

○ ‘24. 06. ~ 07. : 공사 발주 및 착공식 추진